

## ОТЧЕТ

о реализации инициативного проекта, прошедшего конкурсный отбор в 2024 году в рамках государственной программы Новосибирской области «Управление финансами в Новосибирской области» по состоянию на «01» июля 2024 г.

1. Наименование Проекта: «Благоустройство территории (ремонт ограждения) кладбища в д. Комбар Татарского района Новосибирской области»

2. Место реализации Проекта: деревня Комбар Татарского района Новосибирской области

Муниципальное образование : Красноярский сельсовет Татарского района Новосибирской области

Населенный пункт : деревня Комбар

3. Сведения об объемах финансирования Проекта, рубли

	Наименование	План	Факт
1	Общая стоимость проекта с учетом добровольного имущественного и (или) трудового участия жителей поселения ,индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, осуществляющих свою деятельность на территории поселения .	991 046,37	991 046,37
2	Финансовое обеспечение, всего:	915 485,27	915 485,27
2.1	средства Субсидии	704 219,44	704 219,44
2.2	средства бюджета поселения	140 843,89	140 843,89
2.3	Инициативные платежи , всего:	70 421,94	70 421,94
2.3.1	Денежные средства граждан	65 421,94	65 421,94
2.3.2	Денежные средства индивидуальных предпринимателей и юридических лиц	5000,00	5000,00
3	Добровольное имущественное и (или) трудовое участие жителей поселения, индивидуальных и предпринимателей	75 561,10	75 561,10

	юридических лиц, осуществляющих свою деятельность на территории поселения, всего:		
3.1	Вклад жителей поселения	75 561,10	75 561,10
3.2	Вклад индивидуальных предпринимателей и юридических лиц	0,00	0,00

4. Количество юридических лиц, принявших участие в конкурсных процедурах, проведенных в рамках Проекта: 1

5. Описание добровольного имущественного и (или) трудового участия жителей поселения, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, осуществляющих свою деятельность на территории поселения.

5.1. Жители поселения:

- Разборка деревянных заборов;
  - Вырубка кустарников с последующей ручной переноской и складированием на расстоянии до 50 м. при диаметре кустов у корня до 300 мм.5.2.
- Индивидуальные предприниматели и юридические лица:

---



---

6. Сведения об итогах реализации Проекта.

6.1. Объект, включенный в Проект, завершен полностью, частично

Выполнен в полном объеме \_\_\_\_\_

6.2. Если Проект выполнен частично, то что именно, в каком объеме и по какой причине не было сделано:

---



---

7. Дата

начала осуществления Проекта – 14.03.2024 г.

ввода объекта в эксплуатацию – 27.05.2024 г.

8. Основные проблемы, с которыми столкнулось поселение и инициативная группа в ходе реализации Проекта (можно отметить несколько пунктов):

низкое качество технической документации	
--	--

трудности с отбором и заключением контракта с подрядчиком	
недобросовестный подрядчик	
недостаточно времени для качественного выполнения работ	
неблагоприятные погодные условия	
несвоевременная поставка закупленного оборудования	
прочее (описать)	

9. К отчету прилагаются фотографии объекта по итогам реализации Проекта, промежуточные этапы выполнения, документы (включая фотографии), отражающие участие населения и организаций в безвозмездных работах и услугах, и их результаты.

Глава Красноярского сельсовета Татарского района Новосибирской области  
(наименование городского, сельского поселения Новосибирской области)

Бистерфельд Артур Юрьевич

Ф.И.О.

(подпись)

Руководитель инициативной группы

Автушенко Любовь Яковлевна

Ф.И.О.

(подпись)

30.06.2024г.

1	Финансовое обеспечение, всего:	915 485,27	915 485,27
2.1	средства Су/Один	704 219,44	704 219,44
2.2	средства бюджета поселения	140 843,89	140 843,89
2.3	Инициативные платежи, всего:	70 421,94	70 421,94
2.3.1	Денежные средства граждан	65 421,94	65 421,94
2.3.2	Денежные средства индивидуальных предпринимателей и юридических лиц	5000,00	5000,00
3	Добровольное имущественное и (или) трудовое участие жителей поселения, индивидуальных и предпринимателей	75 561,10	75 561,10